



# รายงานผล การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนขยายหอม  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                        | งบประมาณ               |                                                                                   | โครงการ<br>ที่กั้นเงิน        | โครงการ<br>ที่มีการ<br>ยกเลิก | ระยะเวลา      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |                                                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป                                                         |                               |                               |               |
| ๑        | โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                      | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๒๐,๐๐๐                 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ                                                                 | -                             | -                             | ด.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ |
| ๒        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                              | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๖๘๙,๗๒๐                | ๔๘๖,๙๗๙                                                                           | -                             | -                             | ด.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ |
| ๓        | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน                                                         | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๕๐,๐๐๐                 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ                                                                 | -                             | -                             | พ.ค.-มิ.ย.๖๘  |
| ๔        | โครงการจัดงานวันลอยกระทง                                                                 | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๕๐,๐๐๐                 | ๔๗,๒๕๐                                                                            | -                             | -                             | ต.ค.-พ.ย.๖๘   |
| ๕        | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                             | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๑๐๐,๐๐๐                | ๗๙,๕๑๖                                                                            | -                             | -                             | ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ |
| ๖        | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์                                                       | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๑๐๐,๐๐๐                | ๙๘,๓๑๐                                                                            | -                             | -                             | เม.ย.-๖๘      |
| ๗        | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา                                            | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๒๐,๐๐๐                 | ๗,๕๗๕                                                                             | -                             | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ |
| ๘        | โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นไทยทรงดำ                                          | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๕๐,๐๐๐                 | ๔๙,๘๐๐                                                                            | -                             | -                             | มี.ค.-เม.ย.๖๘ |
| ๙        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>และปราชญ์ชาวบ้าน                    | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๕,๐๐๐                  | ๓,๘๒๕                                                                             | -                             | -                             | เม.ย.-มิ.ย.๖๘ |
| ๑๐       | โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. อบต.ดอนยายหอม                                               |                        | -                        | ✓                      |                        | ๓๐,๐๐๐                 | อปพร.ที่ประสงค์<br>เข้าร่วมไม่ถึง ๓๐ คน                                           | ✓                             |                               | เม.ย.- พ.ค.๖๘ |
| ๑๑       | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย                                       | ✓                      | -                        |                        |                        | ๒๐,๐๐๐                 | ๑๙,๖๘๒                                                                            | -                             | -                             | มี.ค.-เม.ย.๖๘ |
| ๑๒       | โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน                                                   |                        | -                        | ✓                      |                        | ๕๐,๐๐๐                 | -                                                                                 | -                             | -                             | พ.ค.-ก.ค.๖๘   |
| ๑๓       | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ<br>ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ฯ | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๑๘๘,๘๙๒                | ๑๘๘,๘๙๒                                                                           | งบ อบจ.                       | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ |
| ๑๔       | โครงการบ้านสร้างเฉลิมพระเกียรติ ฯ                                                        | ✓                      | -                        | -                      | -                      | ๑๘๙,๖๑๙                | ๑๘๙,๖๑๙                                                                           | งบ เหล่า<br>กาชาดจ.<br>นครปฐม | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ |
| ๑๕       | โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การป้องกันโรคและควบคุมโรค                                     | -                      | -                        | ✓                      |                        | ๒๐,๐๐๐                 | โอนไปตั้งจ่าย<br>โครงการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน ม.๘<br>(กองช่าง) | -                             | ✓                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                                                                                   | โครงการ<br>ที่การเงิน | โครงการ<br>ที่มีการ<br>ยกเลิก | ระยะเวลา<br>ดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป                                                         |                       |                               |                                    |
|          |                                                                           |                        |                          |                        |                        |                                                                                   |                       |                               |                                    |
| ๑๖       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                     | ✓                      | -                        | -                      | ๓๐,๐๐๐                 | ๒๗,๔๕๐                                                                            | -                     | -                             | มี.ค.-พ.ค.๖๘                       |
| ๑๗       | โครงการพระราชดำริต้าน สารพิษสุรา                                          | ✓                      | -                        | -                      | ๑๘๐,๐๐๐                | ๑๑๘,๑๐๕                                                                           | -                     | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๑๘       | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                               | ✓                      | -                        | -                      | ๔๐,๐๐๐                 | ๓๗,๐๖๕                                                                            | -                     | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๑๙       | โครงการ ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                         | ✓                      | -                        | -                      | ๕,๐๐๐                  | โอนไปตั้งจ่าย<br>โครงการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน ม.๘<br>(กองช่าง) | -                     | ✓                             | พ.ย.-ธ.ค.๖๘                        |
| ๒๐       | โครงการส่งเสริมการค้าขายในชุมชน                                           | ✓                      | -                        | -                      | ๑๕,๐๐๐                 | ๑๑,๑๖๐                                                                            | -                     | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๒๑       | โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง                 | ✓                      | -                        | -                      | ๒๐๘,๕๐๔                | ๒๐๘,๕๐๔                                                                           | งบ สปสช.              | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๒๒       | โครงการป้องกันและลดความเสียหายเด็กจมน้ำ                                   | ✓                      | -                        | -                      | ๑๕,๘๐๐                 | ๑๑,๐๒๕                                                                            | งบ สปสช.              | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๒๓       | โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ลดอาการคัดจมูกก่อนกำหนด                      | ✓                      | -                        | -                      | ๑๐,๙๐๐                 | ๑๐,๙๐๐                                                                            | งบ สปสช.              | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๒๔       | โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญญามองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ | ✓                      | -                        | -                      | ๑๔๐,๔๕๐                | ๕๒,๓๕๐                                                                            | งบ สปสช.              | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๒๕       | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีการเดินแอโรบิก/<br>กลุ่มประชาชน      | ✓                      | -                        | -                      | ๔๐,๘๐๐                 | ๒๗,๓๐๐                                                                            | งบ สปสช.              | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๒๖       | โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย<br>แบบบาสโลบ         | ✓                      | -                        | -                      | ๕,๕๐๐                  | ๕,๕๐๐                                                                             | งบ สปสช.              | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๒๗       | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น                                             | ✓                      | -                        | -                      | ๓๐,๐๐๐                 | ๑๕,๖๓๒                                                                            | -                     | -                             | ก.ค.-ธ.ค.๖๘                        |
| ๒๘       | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                          | ✓                      | -                        | -                      | ๒๐๐,๐๐๐                | ๑๓๑,๗๑๒                                                                           | -                     | -                             | มี.ค.-ก.ค.๖๘                       |
| ๒๙       | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                                 | ✓                      | -                        | -                      | ๓๐,๐๐๐                 | ๘,๐๓๒                                                                             | -                     | -                             | ต.ค.-ธ.ค.๖๗                        |
| ๓๐       | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง              | ✓                      | -                        | -                      | ๒๐๐,๐๐๐                | ๑๑๘,๖๐๗                                                                           | งบ สปสช.              | -                             | มี.ย.-ก.ค.๖๘                       |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                                                                                                                                       | โครงการ<br>ที่ทันเงิน | โครงการ<br>ที่มีการ<br>ยกเลิก | ระยะเวลา<br>ดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป                                                                                                             |                       |                               |                                    |
| ๓๑       | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/กลุ่มประชาชน (ชมรม<br>ผู้สูงอายุ)                                         | ✓                      | -                        | -                      | ๑๐๐,๐๐๐                | ๘๓,๘๑๐                                                                                                                                | งบ สปสข.              | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๓๒       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านตาล<br>เดี่ยว ซอย ๓ ซอย ซอยข้างบ้านนายกิตติ พงษ์เจีย)   | -                      | -                        | ✓                      | ๑๐๒,๒๐๐                | โอนไปตั้งจ่าย<br>รายการใหม่<br>โครงการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่ ๘                                                          | -                     | ✓                             | ธ.ค. ๖๗ -มี.ค. ๖๘                  |
| ๓๓       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดอน<br>ขนาก ซอย ๒/๑ (ซอยบ้านคุณแมว)                     | ✓                      | -                        | -                      | ๑๖๗,๖๐๐                | ๑๖๗,๐๐๐                                                                                                                               | -                     | -                             | ก.ค.-ส.ค.๖๘                        |
| ๓๔       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดอน<br>ขนาก ซอย ๓ (ซอยตรงข้ามหอถึงประปา)                | ✓                      | -                        | -                      | ๖๔,๑๐๐                 | ๕๗,๕๐๐                                                                                                                                | -                     | -                             | ก.ค.-ส.ค.๖๘                        |
| ๓๕       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดอน<br>ขนาก ซอย ๔                                       | ✓                      | -                        | -                      | ๔๔๘,๔๐๐                | ๔๓๐,๐๐๐                                                                                                                               | -                     | -                             | ก.ค.-ส.ค.๖๘                        |
| ๓๖       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ รางบาง<br>ขวัญพัฒนา ซอย ๑                                   | ✓                      | -                        | -                      | ๒๖๒,๑๐๐                | ๒๖๒,๐๐๐                                                                                                                               | -                     | -                             | ธ.ค.-มี.ค.๖๗                       |
| ๓๗       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๑<br>บ้านดอนขนาก ซอย ๒ (ซอยข้างวัดดอนขนาก)        | ✓                      | -                        | -                      | ๔๘,๐๐๐                 | ๔๗,๐๐๐                                                                                                                                | -                     | -                             | ก.ค.-ส.ค.๖๘                        |
| ๓๘       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๑ เลียบคลองควาย<br>ซอย ๒                                           | -                      | -                        | ✓                      | ๗๑,๐๐๐                 | โอนไปตั้งจ่าย<br>รายการใหม่<br>โครงการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่บ้านแบบ<br>บาดาลขนาดใหญ่<br>บ้านดอนหัวนา หมู่<br>๘(กองช่าง) | -                     | ✓                             | ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘                     |
| ๓๙       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๒ หลังโรงเรียนพระ<br>ปฐม ๒ แยก ๑/๑ ถึงบ้านหนองไถ่กอง ซอย ๑ (เหนือ) | ✓                      | -                        | -                      | ๒๖๓,๐๐๐                | ๒๐๓,๐๐๐                                                                                                                               | -                     | -                             | ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘                     |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                        | งบประมาณ                                                                                                                     |            | โครงการ<br>ที่กินเงิน | โครงการ<br>ที่มีการ<br>ยกเลิก | ระยะเวลา |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป                                                                                                    |            |                       |                               |          |
|          |                                                                                                                           |                        |                          |                        |                        |                                                                                                                              |            |                       |                               |          |
| ๔๐       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ซอย ๑ (วังกุ่ม)                                                      | ✓                      | -                        | -                      | ๒๖๕,๐๐๐                | ๒๖๐,๐๐๐                                                                                                                      | -          | -                     | ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘                |          |
| ๔๑       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๖ บ้านตาลเดี่ยว ซอย ๑ (เลียบคลองพระยาพายเรือที่ได้)                                | ✓                      | -                        | -                      | ๒๖๕,๐๐๐                | ๒๖๒,๐๐๐                                                                                                                      | -          | -                     | ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘                |          |
| ๔๒       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดหมู่ที่ ๔ บ้านดอนสามสิบ ซอย ๗ (ศาลเจ้าคู่)                                                  | -                      | -                        | ✓                      | ๑๙๒,๐๐๐                | โอนไปตั้งจ่าย<br>รายการใหม่<br>โครงการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่บ้านแบบ<br>บาดาลขนาดใหญ่<br>บ้านดอนหัวนา หมู่<br>๘ | -          | ✓                     | ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘                 |          |
| ๔๓       | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลดอนยายหอมจำนวน ๓๕ ป้าย                                            |                        |                          | ✓                      | ๓๑๔,๐๐๐                | โครงการปรับปรุง ๓<br>ซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน ๘(<br>กองช่าง)                                                             |            | ✓                     | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                 |          |
| ๔๔       | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตหมู่ที่ ๘<br>บ้านดอนยายหอมเชื่อมโคกพระเจดีย์ ซอย ๒ (ซอยบ้านนาย<br>แน่น ทองพลัด) |                        |                          | ✓                      | ๒๖๐,๐๐๐                | โอนไปตั้งจ่าย<br>รายการใหม่<br>โครงการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่<br>๘                                     |            | ✓                     | มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘               |          |
| ๔๕       | โครงการก่อสร้างถนนดินเลนบ้านนายสมคิด สงค์อยู่(ต่อจากเดิม)                                                                 | ✓                      |                          |                        | ๕๒๑,๖๐๐                | ๔๑๐,๐๐๐                                                                                                                      | (ผูกพัน๖๗) |                       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                 |          |



| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการ<br>ที่การเงิน<br>ยกเลิก | โครงการ<br>ที่มีการ<br>ยกเลิก | ระยะเวลา<br>ดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                                 |                               |                                    |
| ๔๖       | โครงการวางท่อระบายน้ำ (บนถนน)พร้อมบ่อพัก หมู่ ๙                                                      | ✓                      | -                        | -                      | ๗๒๑,๙๐๐                | ๖๖๖,๖๖๐                   | -                               | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๔๗       | โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๙ จากวัดสะแกทรายถึง<br>โรงงานเหล็ก                                  | ✓                      | -                        | -                      | ๔๗๐,๐๐๐                | ๔๖๗,๙๐๐                   | -                               | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๔๘       | โครงการท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๙ จากสะพานข้ามคลอง<br>จะเข้ตหน้าวัดสะแกทรายถึงสะพานโรงเรียนวัดตากแดด   | ✓                      | -                        | -                      | ๘๐๐,๐๐๐                | ๔๗๓,๑๕๐                   | -                               | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๔๙       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ เลียบคลอง<br>ควาย บ้านหัวนา                               | ✓                      | -                        | -                      | ๗๘๕,๐๐๐                | ๗๘๕,๐๐๐                   | -                               | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๕๐       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ ๘ เส้นทางสมจิตร ไทย<br>พลับ ถึงบ้านนางสมศรี แก้วด้วง                  | ✓                      | -                        | -                      | ๑,๙๘๖,๐๐๐              | ๑,๙๘๖,๐๐๐                 | -                               | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๕๑       | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ จาก<br>บ้านนายชาติ เอียงหวางไปสู่เขตติดต่อก หมู่ ๘ | ✓                      | -                        | -                      | ๒,๕๐๐,๐๐๐              | ๑,๙๘๖,๐๐๐                 | -                               | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            |                            | งบประมาณ               |                                                           | โครงการ<br>ที่เงิน     | โครงการ | ระยะเวลา       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินงาน | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป                                 |                        |         |                |
| ๕๒       | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสายหมู่ ๘<br>สายแยกแหวน บ้านดอนหัวนา                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                      | -                        | -                          | -                          | ๓,๐๕๖,๐๐๐              | ๓,๐๕๖,๐๐๐                                                 | (อุดหนุน<br>จาก อบจ.)  | -       | ด.ค.๖๗-ก.ย.๖๘  |
| ๕๓       | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล<br>ขนาดใหญ่บ้านดอนหัวนา หมู่ ๘                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                      | -                        | -                          | -                          | ๖๗๘,๐๐๐                | ๖๗๘,๐๐๐                                                   | ตั้งจ่าย<br>รายการใหม่ | -       | มิ.ย.-ก.ย.๖๘   |
| ๕๔       | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ<br>ของบุคลากร อบต.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | -                        |                            |                            |                        | โอนไปตั้งโครงการ<br>ปรับปรุงซ่อมแซม<br>ระบบประปา ฯ หมู่ ๘ | -                      | -       |                |
| ๕๕       | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                      | -                        | -                          | ✓                          | ๑๕๐,๐๐๐                | ๕,๙๘๒                                                     | -                      | -       | ก.พ.-มี.ค.๖๗   |
| ๕๖       | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                      | -                        | -                          | -                          | ๑๐,๐๐๐                 | ๘,๐๔๐                                                     | -                      | -       | ม.ค.-ก.พ.๖๗    |
| ๕๗       | โครงการ อบต.พบประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                      | -                        | -                          |                            | ๒๐,๐๐๐                 | ๑๖,๓๗๔                                                    | -                      | -       | ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๗  |
| ๕๘       | โครงการประชาสัมพันธ์การบริหาร อบต.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | -                        | ✓                          | ✓                          | ๑๐๐,๐๐๐                | -                                                         | -                      | -       | ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๗  |
| ๕๙       | โครงการตามนโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่งการต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | -                        | ✓                          | ✓                          | ๒๐,๐๐๐                 | -                                                         | -                      | -       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘  |
| ๖๐       | โครงการมีกิจกรรมหลักสูตร แนวทางดำเนินการ และวิธีแก้ไข<br>ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การ<br>กำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง การอุทธรณ์<br>การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การ<br>บริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ<br>ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ✓                      | -                        | -                          | -                          | ๓๐,๐๐๐                 | ๓,๐๖๐                                                     | -                      | -       | ก.พ.-มิ.ย.๖๘   |
| ๖๑       | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออก<br>ให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                      | -                        | -                          | -                          | ๑๐,๐๐๐                 | ๔๓๒                                                       | -                      | -       | มี.ค.-ก.ย.๖๘   |
| ๖๒       | โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                      | -                        | -                          | -                          | ๑๕,๐๐๐                 | ๑๖,๙๖๐                                                    | -                      | -       | พ.ย.๖๗-มี.ค.๖๘ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ               |                                                                                              | โครงการ<br>ที่เบิกเงิน | โครงการ<br>ที่มีการ<br>ยกเลิก | ระยะเวลา<br>ดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จ |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป                                                                    |                        |                               |                                    |
| ๖๓       | โครงการคลองสายน้ำใส ชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช           | ✓                      | -                        | -                          | ๑๐,๐๐๐                 | ๙,๔๔๕                                                                                        | -                      | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |
| ๖๔       | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์                             | -                      | -                        | ✓                          | ๕๐,๐๐๐                 | โอนไปตั้งจ่าย<br>รายการใหม่<br>โครงการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบ<br>ประปา ฯ หมู่ ๘(<br>กองช่าง) |                        | ✓                             | -                                  |
| ๖๕       | รถฟาร์มแทรคเตอร์                                     | -                      | -                        | ✓                          | ๑,๖๐๐,๐๐๐              | -                                                                                            | ✓                      | -                             |                                    |
| ๖๖       | เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนและข้ออ่อนจำนวน ๒ เครื่อง | ✓                      | -                        | -                          | ๑๙,๐๐๐                 | ๑๙,๐๐๐                                                                                       | -                      | -                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘                      |